Projekt: Aktualisierung Brandschutz Jugendherberge Trausnitz, Feldschlössel

Bauzeitenplan

Jahr 2020

KW: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Monat: April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

	Ausführung im Gebäude		
1	Maßnahmenfestlegung	Schreinerarbeiten	soll / ist
2	Demontage Holztrennelemente	Schreinerarbeiten	soll / ist
3	Demontage Schalter, usw. im Bereich der Eingriffe	Elektriker	soll / ist
4	Erstellung neue Wände, Einbau Revisionsklappen, usw.	Trockenbauarbeiten	soll / ist
5	Abbruch Türe Waschen Jugendherberge	Baumeisterarbeiten	soll / ist
6	Montage Türzargen	Schreinerarbeiten	soll / ist
7	Putzergänzungen im Bereich der Eingriffe	Baumeisterarbeiten	soll / ist
8	Instandsetzung Stahltüren	Schlosserarbeiten	soll / ist
9	Ergänzung Fliesen, usw. im Anschluss an die neuen Türzargen	Fliesenarbeiten	soll / ist
10	Anstrich neue Türzargen, Ergänzung Wand- und Deckenanstriche im Bereich der Eingriffe	Anstricharbeiten	soll / ist
11	Ergänzung Holzsockelleisten im Anschluss an die neuen Türzargen	Schreinerarbeiten	soll / ist
12	Wiedermontage Schalter, usw. im Bereich der Eingriffe	Elektriker	soll / ist
13	Austausch der Türblätter, usw.	Schreinerarbeiten	soll / ist
			soll / ist
	Fluchtbalkon		soll / ist
14	Umverlegung Heizkörper	Heizungsbauarbeiten	soll / ist
15	Erstellung Fassadengerüst	Anstricharbeiten	soll / ist
16	Abbruch Fensterelement, Herstellung Fenstertüröffnung	Baumeisterarbeiten	soll / ist
17	Montage Fenstertürelement	Schreinerarbeiten	soll / ist
18	Ergänzung Innen- und Fassadenputz	Baumeisterarbeiten	soll / ist
19	Montage Fluchtbalkon	Schlosserarbeiten	soll / ist
20	Ergänzung Bodenbelag und Sockelleisten	Schreinerarbeiten	soll / ist
21	Ergänzung Innen- und Fassadenanstrich	Anstricharbeiten	soll / ist
22	Abbau Fassadengerüst	Anstricharbeiten	soll / ist
			soll / ist
	Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung		soll / ist
23	Planung / Ausschreibung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung	Projektant	soll / ist
24	Ergänzung Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, usw.	Elektriker	soll / ist
25	Löcher und Schlitze schließen, Anstrich ergänzen	Baumeisterarbeiten Anstricharbeiten	soll / ist
			soll / ist

Planung / Ausschreibung bis Ende Mai

Submission Ausschreibung Mitte Juni

Ausführung von August 2020 bis Ostern 2021

Ausführung in Absprache nach Erfordernis

Architekturbüro Naumann
Günter Naumann
Maximilian - Karl - Str. 5
93051 Regensburg
30.04.2020 GN / LT